

第 2 期処理施設の進捗状況

第 2 期処理施設は 9 月 3 日に着工し、事故等もなく安全に工事が進められています。

平成 19 年 8 月末

9 月 3 日

9 月上旬～ 10 月中旬

9 月中旬～

11 月中旬～

廃棄物処理施設設置許可

現地着工

杭工事

基礎・地中梁工事

鉄骨建方工事

今後は、平成 20 年 10 月に試運転開始、平成 21 年 3 月操業開始をめざしています。



(H19.9.18)

杭打工事

杭径：300～900mm

杭長：24m

本数：750 本

工法：特定埋込杭工法

(プレバールリングによる埋込工法)



(H19.11.7)

基礎・梁工事

工区を分割して、鉄筋組立(溶接)、
型枠建込、コンクリート打法を行う。



(H19.12.5)

鉄骨建方工事

先行工区(A 工区)の鉄骨組立状況