

平成 20 年 3 月 27 日

日本環境安全事業株式会社

第2期処理施設の建設進捗状況

第2期処理施設の建設工事は事故、トラブル等もなく順調に進行しています。



平成 20 年 1 月 25 日

- 鉄骨建方 5F まで組上げ。各階の小梁を設置中
- 床仕上げ 1～3F 塗床、チッカープレート張り、コンクリート打設
- 機器据付 1～2F 機器搬入・据付



平成 20 年 2 月 21 日

- 床仕上げ 1～4F 塗床、チッカープレート張り、コンクリート打設
- 機器据付 1～3F 機器搬入・据付
- 配管工事 配管ラック取付、フレックス配管取付(1F)
- 外壁 ALC 張り(南側 4F まで)



平成 20 年 3 月 17 日

- 床仕上げ 1～5F 塗床、チッカープレート張り、コンクリート打設
- 機器据付 2～4F 機器搬入・据付
- 配管工事 配管ラック取付、フレックス配管取付(1～2F)
- 外壁 ALC 張り(南面、北面)